Nombre Profesional
N° Registro……
Seremi de Salud Región del
Libertador Gral. Bernardo O'Higgins

FECHA: ……/……/……

INFORME TÉCNICO INDIVIDUAL

"CONDICIONES GENERALES DE INSTALACIÓN, REVISIONES Y PRUEBAS DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LAS CALDERAS DE CALEFACCIÓN Y CALDERAS DE FLUIDO TÉRMICO, SUS COMPONENTES, ACCESORIOS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN"

1.- PROPIETARIO DEL EQUIPO					
RUT		**Razón social o personal natural**			
Dirección				**Comuna**	
Teléfono Fijo		**Teléfono Celular**		**Correo Electrónico**	

2.- DATOS TÉCNICOS (individualizar equipo sometido a revisiones y pruebas)							
2.1.- CALDERA DE CALEFACCIÓN (*)						**Registro**	
Marca		**Modelo**		**Año fabricación**		**Horas funcionamiento diario**	
Número de fábrica		**Volumen de agua del equipo (l)**		**Quemador Marca/modelo**			
Combustible principal/consumo		**Combustible alternativo/consumo**				**Potencia eléctrica (kw) (equipo eléctrico)**	
NOTA (*): PARA CALDERA DE CALEFACCIÓN CON VAPOR DE AGUA A PRESION INFERIOR A 0,5 kg/cm^2 UTILIZAR EN ESTE ITEM, PAUTA INFORME TECNICO INDIVUIDUAL PARA CALDERA DE VAPOR.							
2.2.- CALDERA DE FLUIDO TÉRMICO						**Registro**	
Marca		**Modelo**		**Año fabricacion**		**Horas funcionamiento diario**	
Número de fábrica		**Material de fabricación**		**Tipo de Fluido/volumen**		**Quemador Marca/modelo**	
Combustible principal/consumo		**Combustible alternativo/consumo**		**Potencia eléctrica (kw) (equipo eléctrico)**			

3.- OPERADORES			
NOMBRE COMPLETO	**RUN**	**NÚMERO CERTIFICADO**	**COMPETENCIA**

4.- RESULTADO REVISIONES Y PRUEBAS REGLAMENTARIAS					
MATERIA (*)	**FECHA**	**CONFORMIDAD**		**NO CONFORMIDAD-CAUSALES-OBSERVACIONES**	
Revisión externa			Equipo y accesorios en buenas condiciones		Indicar materias deficientes
Revisión interna			Equipo en buenas condiciones		Indicar materias dficientes
Verificación del funcionamiento de válvulas de alivio o de seguridad			Válvulas abren automáticamente a una sobrepresión de los circuitos involucrados. Presión de apertura……		Válvulas no responden a una sobrepresión Indicar causas
Verificación del funcionamiento de termostato			Termostato operativo. Desviación de la lectura inferior a 5 %. Temperatura de prueba: ……		No conformidad Indicar deficiencias
Revisión del circuito de calefacción, componentes y accesorios			Cumple con requisitos que indica normativa		No conformidad Indicar deficiencias
Pruebas especiales			Indicar tipo de prueba y resultado		No conformidad Indicar deficiencias
NOTA (*) PARA CALDERA DE VAPOR CON PRESION INFERIOR A 0,5 kg/cm^2 UTILIZAR EN ESTE ITEM PAUTA DE CALDERA DE VAPOR (N° 6)					

5.- CONDICIONES GENERALES DE LA INSTALACIÓN

Materias a desarrollar:
Título III. "De las condiciones generales de instalación y seguridad de las calderas de calefacción y calderas de fluidos térmicos" **Párrafos I y II**
Título IV "De los combustibles

7.- CONCLUSIONES	
FECHA	**ESTADO**
	CONFORMIDAD: El conjunto comprendido por una caldera de calefacción (o de fluido térmico), el circuito, los componentes, su emplazamiento, el o los sistemas de combustión y accesorios del sistema, se encuentra en conformidad a los requisitos indicados en la normativa vigente Este informe tiene validez siempre que el equipo identificado y sus componentes no sean intervenidos con motivo de alguna reparación, reformación y/o transformación realizada posteriormente, o bien ante daños evidentes como consecuencia inmediata de un terremoto u otros esfuerzos mecánicos imprevistos Vigencia de revisiones y pruebas realizadas es de tres años, fecha de vencimiento: ……
	NO CONFORMIDAD: Indicar materias deficientes y/o causas de la no conformidad

_____
Firma del Profesional facultado